



Stade de Vongy

Construction d'une tribune

La construction d'une tribune de 1 000 places, et de ses espaces attenants (vestiaires avec douches et sanitaires, salle de musculation, club house, salles de réunion et locaux de stockage) se poursuivent.

Les travaux ont débuté en octobre 2022 avec les terrassements.

Le **lot gros-œuvre** a réalisé 100% des voiles, planchers, crémaillères et gradins. Il réalise actuellement les dernières étapes : finitions de façades, calfeutrements des réservations, pose des enduits.

Le **lot Charpente/couverture/zinguerie** procède au levage de la charpente et réalise à l'avancée les sous-faces bois, la zinguerie et la couverture. L'intégration des réseaux électriques s'effectue avant de fermer le complexe de toiture avec les sous-faces de toit. Le local arbitres est hors d'eau et l'étanchéité résine de l'ensemble de la tribune est en cours.

Les garde-corps seront posés fin mai-début juin lorsque toute la charpente sera montée et que toute l'étanchéité sera réalisée. Les assises des tribunes seront posées en 1 semaine et l'ascenseur installé. Les arbres seront plantés à la mi-mai. Le bâtiment sera raccordé à la fibre optique courant mai.

À l'intérieur, tous les réseaux d'eau, de ventilation et d'électricité ont été réalisés. Les machineries ont été livrées. Le **lot cloisons** a posé tous les doublages et les gaines techniques, les calicots sont en cours de finalisation. Le carreleur a posé 75% du carrelage et de la faïence. Les enduits et peinture sont en cours. Il restera à poser les équipements sanitaires.

Homologué par le Fédération française d'athlétisme ce nouvel équipement sportif sera inauguré officiellement à l'occasion de la première grande compétition : le meeting national d'athlétisme le 8 juillet prochain !

Repères

Les travaux ont démarré le 3 octobre 2022 avec une livraison envisagée pour le 30 juin 2023. Le coût des travaux est de 3,6 millions d'€ TTC.

Quelques chiffres :

- Bois lamellé collé 56m³ environ 30T
- Ferrure galvanisé 7T
- Sous face en épicéa 900m², 12m³ soit 5T
- Couverture en polycarbonate 1000m².

Contact presse

Claire-Lise Chamot

Chargée de presse

04 50 81 63 61

cl-chamot@ville-thonon.fr